

**MUNICIPALIDAD DE: NEBAJ, DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ**  
**REPORTE DE EJECUCION DE PROYECTOS POR CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO (CODEDE)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 22 DE MARZO DE 2018**  
**(Cifras expresadas en quetzales)**

No.	Código SNIP	Nombre y Ubicación de la Obra	No. de Contrato	Fecha del Contrato	No. de Acuerdo Municipal	Fecha de Acuerdo Municipal	Costo Aprobado	Fuentes de Financiamiento	Contratista	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Monto Contrato	Avances	% Avance Físico (real) al 21 de marzo de 2018
1	187358	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHÉ	016-2017	29/08/2017	028-2017	5/07/2017	Q 851,658.00	CODEDE - MUNICIPALIDAD	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA A & L	6/09/2017	5/01/2018	Q 849,600.00	Ejecutado	100%
2	187188	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN XECAX, NEBAJ, QUICHÉ	015-2017	29/08/2017	028-2017	5/07/2017	Q 750,000.00	CODEDE - MUNICIPALIDAD	CONSTRUCTORA RR	7/09/2017		Q 748,000.00	En Ejecución	80%
3	187186	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAJBUTÁ, NEBAJ, QUICHÉ	02-2018	8/01/2018	028-2017	5/07/2017	Q 800,000.00	CODEDE - MUNICIPALIDAD	CONSTRUCTORA M&L	29/01/2018		Q 797,000.00	En Ejecución	20%
4	187174	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTÓN JACTZAL, NEBAJ, QUICHÉ	024-2017	20/12/2017	028-2017	5/07/2017	Q 2,802,349.00	CODEDE - MUNICIPALIDAD	INNOVACIONES GENERALES EN COSTRUCCIÓN				En Ejecución	0%
5	187180	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTÓN XOLACUL, NEBAJ, QUICHÉ	023-2017	20/12/2017	028-2017	5/07/2017	Q 2,501,473.00	CODEDE - MUNICIPALIDAD	CONSTRUCTORA M&L	29/01/2018		Q 2,500,000.00	En Ejecución	20%
<b>TOTAL</b>							<b>Q 7,705,480.00</b>							

**LUGAR Y FECHA: MARZO DE 2018**