

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ
REPORTE DE EJECUCION DE PROYECTOS POR CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO (CODEDE)
DEL 1 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2018
(Cifras expresadas en quetzales)

No.	Código SNIP	Nombre y Ubicación de la Obra	No. de Contrato	Fecha del Contrato	No. de Acuerdo Municipal	Fecha de Acuerdo Municipal	Costo Aprobado	Fuentes de Financiamiento	Contratista	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Monto Contrato	Avances	% Avance Físico (real) al 30/04/2018
1	187358	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHÉ	016-2017	29/08/2017	028-2017	5/07/2017	Q 851,658.00	CODEDE - MUNICIPALIDAD	CONSTRUCTOR A Y SERVICIOS DE INGENIERIA A & L	6/09/2017	5/01/2018	Q 849,600.00	Finalizado	100%
2	187188	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN XECAX, NEBAJ, QUICHÉ	015-2017	29/08/2017	028-2017	5/07/2017	Q 750,000.00	CODEDE - MUNICIPALIDAD	CONSTRUCTOR A RR	7/09/2017		Q 748,000.00	En Ejecución	85%
3	187186	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAIBUTÁ, NEBAJ, QUICHÉ	02-2018	8/01/2018	028-2017	5/07/2017	Q 800,000.00	CODEDE - MUNICIPALIDAD	CONSTRUCTOR A M&L	29/01/2018		Q 797,000.00	En Ejecución	25%
4	187174	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTÓN JACTZAL, NEBAJ, QUICHÉ	024-2017	20/12/2017	028-2017	5/07/2017	Q 2,802,349.00	CODEDE - MUNICIPALIDAD	INNOVACIONES GENERALES EN COSTRUCCIÓN			Q 2,709,844.00	En Ejecución	10%
5	187180	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTÓN XOLIACUL, NEBAJ, QUICHÉ	023-2017	20/12/2017	028-2017	5/07/2017	Q 2,501,473.00	CODEDE - MUNICIPALIDAD	CONSTRUCTOR A M&L	29/01/2018		Q 2,500,000.00	En Ejecución	20%
TOTAL							Q 7,705,480.00					Q 7,604,444.00		

LUGAR Y FECHA: ABRIL DE 2018

