

**MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ**  
**REPORTE DE EJECUCION DE PROYECTOS POR CONTRATO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2018**  
**(Cifras expresadas en quetzales)**

No.	Código SNIP	Nombre y Ubicación de la Obra	No. de Contrato	Fecha del Contrato	No. de Acuerdo Municipal	Fecha de Acuerdo Municipal	Fuentes de Financiamiento	Contratista	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Monto del Contrato	Avances en la Ejecución
1	194407	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACIÓN) CANTÓN XOLACUL, NEBAJ, QUICHÉ	022-2017	28/11/2017	46-2017	25/10/2017	Municipalidad	CONSTRULEYVA	1/12/2017	1/03/2008	Q 628,003.28	Finalizado
2	213117	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACIÓN) CANTÓN VIPILA, NEBAJ, QUICHÉ	03-2018	28/03/2018	005-2018	24/01/2018	Municipalidad	CONSTRULEYVA	5/03/2018		Q 850,000.00	En Ejecución
3	213611	CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL ALDEA VIJLOM II, NEBAJ, QUICHÉ	04-2018	5/03/2018	006-2018	31/01/2018	Municipalidad	CONSTRUCTORA MÉNDEZ	22/03/2018		Q 750,000.00	En Ejecución
4	221656	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACIÓN FRENTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS) CANTÓN JACTZAL, NEBAJ, QUICHÉ	05-2018	9/03/2018	006-2018	31/01/2018	Municipalidad	CONSTRULEYVA	17/04/2018		Q 898,665.00	En Ejecución
5	223134	CONSTRUCCIÓN GAVIONES ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHÉ (Entrada principal)	07-2018	13/04/2018	013-2018	14/03/2018	Municipalidad	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA A&L	24/04/2018		Q 815,000.00	En Ejecución
11												
12												
13												
<b>TOTAL</b>											Q 3,941,668.28	

**LUGAR Y FECHA: ABRIL DE 2018**