

**MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DEL QUICHE
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS DE ARRASTRE DE 2020**

No.	No. NOG	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	CONTRATISTA/EMPRESA/NIT			FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	MONTO ORIGINAL CONTRATO	INCREMENTO AL CONTRATO	DECREMENTO AL CONTRATO	PAGOS EXTRAS	MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION EN MESES	AMPLIACION DE PLAZO CONTRAFACTUAL
1	10771123	224488	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ QUICHE	43-2019	2/09/2019	RAUL GUILLERMO RODRIGUEZ TAYLER	CONSTRUCTORA RR	4070062	7/09/2019	6/12/2019	2,158,800.00	240,006.40	239,969.60	36.80	2,158,836.80	3 MESES	N/A
2	10768491	242462	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA TZALBAL, NEBAJ QUICHE	40-2019	16/08/2019	GUILLERMO GEOVANI ALONZO LOPEZ	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA A&L	18184685	20/08/2019	16/01/2020	843,500.00	55,000	—	55,000	898,500.00	4 MESES	1 MES
3	10732152	224513	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ QUICHE	44-2019	2/09/2019	MARIO VICENTE YAC JOI	CODEPRO INGENIERIA	10198205	9/09/2019	6/05/2020	1,949,000.00	—	—	—	—	8 MESES	N/A
4	10831339	2244508	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO (LINEA DE CONDUCCIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO)CANTÓN XOLACUL, NEBAJ QUICHE.	45-2019	11/09/2019	ALVARO VIDAL DE LEON LEYVA	CONSTRUL EYVA	314189-6	19/09/2019	16/05/2020	2,327,004.36	—	—	—	—	4 MESES	4 MESES
5	10732039	206503	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ QUICHE	37-2019	16/08/2019	MARIO VICENTE YAC JOI	CODEPRO INGENIERIA	10198205	21/08/2019	18/11/2019	762,070.00	—	120,238.00	120,238.00	—	3 MESES	N/A

6	9568107	235684	CONSTRUCCION SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ QUICHE	007-2019	26/02/2019	BILLY GUBERT'S ARREAGA CARDENAS	CONSTRUCCTO RA ELEMENTO	28543300	12/04/2019	4/06/2020	1,996.000.00	91,416.88	—	—	NO APROBADO	10 MESES	4 MESES
7	7096054	187180	CONSTRUCCION TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON XOLACUL, NEBAJ QUICHE	23-2017	20/12/2017	MIGUEL GERARDO MERLOS ARIAS	CONSTRUCTOR A M&L	2860451-2	29/01/2018	23/12/2019	2,500,000.00	128,440.00	—	167,000	2,795,440.00	8 MESES	8 MESES