



Municipalidad de Nebaj
Departamento del Quiché



Oficio No .040-2021
Ref: DMP/VGBG
Nebaj 06 de septiembre de 2021

A:
Lic. Luz Keila Virginia Gramajo Vilches
Secretaria General de la SEGEPLAN
Presente.

Estimado Licenciada Gramajo.


De parte del Concejo Municipal del Municipio de Nebaj, departamento del Quiché, le enviamos un fraternal y cordial saludo. Espacio que aprovecho para remitirle en forma digital contenida en un CD, nuestro segundo informe cuatrimestral del ejercicio fiscal 2021 del periodo que corresponde del 01 de enero al 30 de abril de 2021.

Adjunto CD, con el primer informe cuatrimestral generado desde el SIPLAN.

Sin otro particular, desde ya quedamos muy agradecidos por la atención recibida y el apoyo recibido para el logro de este producto.

Atentamente:




Gaspar Santiago Santiago
Alcalde Interino Accidental
Municipalidad de Nebaj, Quiche

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 6/09/2021 08:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	5	25400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	12188260	12188260		Ejecución fina	0	799000	0	159700	958700	7.87%	958700	0%	7.87%	0%
CONSERVACION/ MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE BATZCHOCOLA A LAGUNA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON VITZAL A PUENTE TU MANZANO, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION (CRUCE HOSPITALITO BAJADA A RASTRO MUNICIPAL) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION/ MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE LA ALDEA DE VISIBACVITZ A RIO CHEL NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento calle (pavimentacion, restaurante la cabaña al puente jolopxan) entre canton xolacul a canton Jolopxan, Nebaj, Quiche	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CALLE CON GRADAS EN EL CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON XOLACUL AL CANTON VICUAYA NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1800000	1800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (CHEMALA) ALDEA CAMBALAM, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	538260	538260	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 6/09/2021 08:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION COLEGIO CEMCI) CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta fisica	1900	1900	0	Ejecución física		1900			1900	100%	1900	100%	100%	100%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	0	799000	0	0	799000	99.88%	799000	99.88%	99.88%	99.88%
CONSERVACION/ MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta fisica	5000	5000	0	Ejecución física				1000	1000	20%	1000	20%	20%	20%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	0	0	0	159700	159700	19.96%	159700	19.96%	19.96%	19.96%
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL CANTON JOLOPXAN A CANTON TZICNIL NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta fisica	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) EN EL CANTON VIPILA HACIA EL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta fisica	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (CARRILERAS TRES TRAMOS) DEL RIO CHEL A SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta fisica	3000	3000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) PUENTE XEMAMATZE AL RASTRO MUNICIPAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta fisica	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
COSERVACION/ MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE SALQUIL GRANDE A SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta fisica	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 6/09/2021 08:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Aporte	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	132500	132500		Ejecución fina	11250	11250	11250	11250	45000	33.96%	85884	64.82%	33.96%	64.82%
FORESTACION E IMPLEMENTACION LA CONSERCION DE CUENCAS. FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE	Aporte	Meta física	30	30	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	132500	132500	0	Ejecución financiera	11250	11250	11250	11250	45000	33.96%	85884	64.82%	33.96%	64.82%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 6/09/2021 08:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Aporte	Meta física	500	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2905610	2905610		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
SUBSIDIO INSTITUTO COOPERATIVA	Aporte	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	80610	80610	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A PROYECTOS ENFOCADOS A LA JUVENTUD NEBAJENSE, NEBAJ, QUICHE	Aporte	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO Y PISO) ESCUELA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	375000	375000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XESUPIO, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	575000	575000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO EN LA ALDEA VIVITZ NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	575000	575000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 6/09/2021 08:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Aporte	Meta física	7500	331	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4330000	4330000		Ejecución fina	36355.10	100298.05	70792.55	70939.55	278385.25	6.43%	400026.35	0%	6.43%	0%
CONSERVACION / DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ALDEA CHORTIZ, NEBAJ, QUICHE	Aporte	Meta física	55	55	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	175000	175000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
SANEAMIENTO/MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	905000	905000	0	Ejecución financiera	36355.10	100298.05	70792.55	70939.55	278385.25	30.76%	400026.35	44.2%	30.76%	44.2%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA BELEN, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAJA CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION) CASERIO VISAN, NEBAJ, QUICHE	Metro cubico	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION) ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE	Metro cubico	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION) CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE	Metro cubico	Meta física	65	65	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE	Metro cubico	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 6/09/2021 08:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1650000	1650000		Ejecución fina	174626.50	151471.80	224219.50	122910.22	673228.02	40.8%	1104201.98	66.92%	40.8%	66.92%
SANEAMIENTO DE RECOLECCION, SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1650000	1650000	0	Ejecución financiera	174626.50	151471.80	224219.50	122910.22	673228.02	40.8%	1104201.98	66.92%	40.8%	66.92%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	0	4000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1400000	1400000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1400000	1400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 6/09/2021 08:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Aporte	Meta física	1	6	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1650000	1650000		Ejecución fina	150000	0	0	0	150000	9.09%	283973.26	63.11%	9.09%	63.11%
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	150000	0	0	0	150000	33.33%	283973.26	63.11%	33.33%	63.11%
ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (D.E.L) MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
FORTALECIMIENTO Y APOORTE A PROYECTOS A TRIQUELOP, POPOYAN, F.H, SAVE CHILDREN, ADIPO, MUNICIPIO DE NEAJ, QUICHE	Aporte	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 6/09/2021 08:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país														
Promoción de proyectos de Generación de energías renovables	Metro	Meta física	1	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	741490	741490		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA) ALDEA SUMAL I, SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	741490	741490	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

F:


Alcalde Municipal

