

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 12/01/2023 23:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Persona	Meta física	365	4992	0	Ejecución físic				4100	4100	82.13%	4100	082.13%	1123.29%	01123.29%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	518266.48	518266.48	0%	2441635.91	100%	0%	100%
294093-CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y A LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL 2022) NEBAJ, QUICHE	Persona	Meta física	15	15	0	Ejecución física				3	3	20%	15	100%	20%	100%
		Meta financiera	720205.91	720205.91	0	Ejecución financiera	0	0	0	180051.48	180051.48	25%	720205.91	100%	25%	100%
294096-CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2022) NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física				87	87	24.86%	350	100%	24.86%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	12500	12500	25%	50000	100%	25%	100%
294101-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMRED 2022 NEBAJ, QUICHE	Persona	Meta física	100	100	0	Ejecución física				100	100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	105000	105000	0	Ejecución financiera	0	0	0	105000	105000	100%	105000	100%	100%	100%
294669-CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	3750	3750	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
293397-APOYO INSTITUCIONAL (PAGO DE ESTUDIOS PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES 2022) NEBAJ, QUICHE	Documento	Meta física	150	150	0	Ejecución física				37	37	24.67%	150	100%	24.67%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	125000	125000	25%	500000	100%	25%	100%
293289-CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES (RASTRO, PARQUE, MERCADO ARTESANIAS, ESTADIO, CEMENTERIO, TERMINAL, MERCADO, MUNI 2022) NEBAJ, QUICHE	Persona	Meta física	12	12	0	Ejecución física				6	6	50%	12	100%	50%	100%
		Meta financiera	191430	191430	0	Ejecución financiera	0	0	0	95715	95715	50%	191430	100%	50%	100%
293394-CONSERVACION EQUIPOS VARIOS (COMPRA DE	Mueble	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 12/01/2023 23:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
293394-CONSERVACION EQUIPOS VARIOS (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIFEREN	Mueble	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
294102-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMPRA DE VEHICULOS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 2022 NEBAJ, QUICHE	Vehiculo	Meta física	15	15	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
294665-MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE	Unidad	Meta física	430	430	0	Ejecución física					0	0%	430	100%	0%	100%
		Meta financiera	875000	875000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	875000	100%	0%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Planta	Meta física	35000	35000	0	Ejecución físic				35000	35000	100%	35000	0100%	100%	0100%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	100000	100000	0%	100000	100%	0%	100%
290725-FORESTACION BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL 2022) NEBAJ, QUICHE	Planta	Meta física	35000	35000	0	Ejecución física				35000	35000	100%	35000	100%	100%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	100000	100000	100%	100000	100%	100%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Metro	Meta física	5600	22229	0	Ejecución físic				22229	22229	100%	22229	0100%	396.95%	0396.95%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	24600	24600	0%	13739384.91	0%	0%	0%
265037-MEJORAMIENTO CALLE CANTONES TU AA , RASTRO Y JACTZAL, NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	1350	1350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	704784.08	704784.08	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
265026-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SALQUILITO HACIA CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	750	750	0	Ejecución física					0	0%	750	100%	0%	100%
		Meta financiera	616102.99	616102.99	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	616102.99	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 12/01/2023 23:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
259866-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	250	100%	0%	100%
		Meta financiera	174707.20	174707.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	174707.20	100%	0%	100%
259872-MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON XOLACUL A CANTON VICUAYA, NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	242	242	0	Ejecución física					0	0%	242	100%	0%	100%
		Meta financiera	102307.44	102307.44	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	102307.44	100%	0%	100%
259867-MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON VIPOJ A CANTON VICOTZ, NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	350	100%	0%	100%
		Meta financiera	338557.75	338557.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	338557.75	100%	0%	100%
292483-APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIALES DE CONSTRUCCION CARTERA 2022) DIFERENTES COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	450	30%	0%	30%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	350000	70%	0%	70%
292493-AMPLIACION CALLE (PAVIMENTACION) CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE	Metro/Mes	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
293396-CONSERVACION CALLE (PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA REPARACION Y MANTO. DE PAVIMENTO CASCO URBANO Y RURAL 2022) NEBAJ, QUICHE	Persona	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	15	50%	0%	50%
		Meta financiera	385000	385000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	192500	50%	0%	50%
294104-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 2022 NEBAJ, QUICHE	Unidad	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	100	100%	0%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	100000	100%	0%	100%
293395-CONSERVACION CALLE (COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS CASCO URBANO Y RURAL 2022) NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	500	50%	0%	50%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	700000	58.33%	0%	58.33%
248981-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) EN EL CANTON VIPILA HACIA EL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	1642	1642	0	Ejecución física					0	0%	821	50%	0%	50%
		Meta financiera	864019	864019	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	432009.50	50%	0%	50%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 12/01/2023 23:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
290292-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DIFERENTES COMUNIDADES (COMPRA DE MAQUINARIA, CONVOY), NEBAJ, QUICHE	Unidad	Meta física	5	5	0	Ejecución física					0	0%	5	100%	0%	100%
		Meta financiera	5500000	5500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5500000	100%	0%	100%
294566-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA AMERICA NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	2520	2520	0	Ejecución física					0	0%	2520	100%	0%	100%
		Meta financiera	881600	881600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	881600	100%	0%	100%
290307-CONSERVACION CALLE (COMPRA DE MAQUINARIA LIVIANA) PARA PAVIMENTACIONES Y REPARACIONES DIFERENTES CANTONES NEBAJ, QUICHE	Unidad	Meta física	15	15	0	Ejecución física					0	0%	15	100%	0%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	200000	100%	0%	100%
294672-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	437859.50	437859.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
294674-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	164056.55	164056.55	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
249040-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL CANTON JOLOPXAN A CANTON TZICNIL NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	2160	2160	0	Ejecución física					0	0%	432	20%	0%	20%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	180000	20%	0%	20%
294671-CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XECOTZ NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física				1200	1200	100%	1200	100%	100%	100%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	24600	24600	98.4%	24600	98.4%	98.4%	98.4%
291000-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DIFERENTES COMUNIDADES (COMPRA DE CAMION DE VOLTEO) NEBAJ, QUICHE	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292607-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA XEMAMATZE NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	45	45	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	825441.31	825441.31	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
294666-MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZAC	Unidad	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 12/01/2023 23:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
294666-MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZAC	Unidad	Meta financiera	525000	525000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
293398-CONSERVACION CAMINO RURAL (OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL 2022) NEBAJ, QUICHE	Kilometro/Mes	Meta física	2925	2925	0	Ejecución física					0	0%	2048	70.02%	0%	70.02%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1400000	70%	0%	70%
248911-CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	560	560	0	Ejecución física					0	0%	560	100%	0%	100%
		Meta financiera	547000.03	547000.03	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	547000.03	100%	0%	100%
251471-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION, RESTAURANTE LA CABAÑA AL PUENTE JOLOPXAN) ENTRE CANTON XOLACULA CANTON JOLOPXAN, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	1560	1560	0	Ejecución física					0	0%	1560	100%	0%	100%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2000000	100%	0%	100%
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:		Acceso a servicios de salud														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	360	360	0	Ejecución físic				180	180	50%	180	050%	50%	050%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	50000	50%	0%	50%
290742-APOYO A LA SALUD (REMOSAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD) DIFERENTES COMUNIDADES 2022 NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	180	50%	0%	50%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	50000	50%	0%	50%
293327-APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA MEJORAR CONDICIONES DE VIDA DE LA JUVENTUD (AREA URBANA Y RURAL)2022 NEBAJ, QUICHE	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 12/01/2023 23:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	1200	1760	0	Ejecución físic				1760	1760	100%	1760	0100%	146.67%	0146.67%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	300000	300000	0%	929030.28	100%	0%	100%
293279-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO 2022 NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física				1200	1200	100%	1200	100%	100%	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	300000	300000	100%	300000	100%	100%	100%
249064-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION) CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE	Metro cubico	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	675000	675000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
263242-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZIJULCHE NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	350	100%	0%	100%
		Meta financiera	550421.19	550421.19	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	550421.19	100%	0%	100%
259876-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BELEN, NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	50	100%	0%	100%
		Meta financiera	78609.09	78609.09	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	78609.09	100%	0%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física	6959	10361	0	Ejecución físic				10000	10000	96.52%	10000	096.52%	143.7%	0143.7%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	163000	163000	0%	1367498.35	100%	0%	100%
294646-CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL, CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física					0	0%	4000	100%	0%	100%
		Meta financiera	110000	110000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	110000	100%	0%	100%
294673-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (DOTACION DE MATERIALES) CANTON VILLALA NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	2550	2550	0	Ejecución física					0	0%	2040	80%	0%	80%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	640000	80%	0%	80%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 12/01/2023 23:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
293384-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) ALDEA XEXUXCAP NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1641970	1641970	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
279383-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
292610-REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA XEMAMATZE NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
235684-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1697812.68	1697812.68	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
294702-REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COMPRA DE MATERIALES DRENAJE) CANTON TIPEPALE NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	263	75.14%	0%	75.14%
		Meta financiera	162140.50	162140.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	113498.35	70%	0%	70%
290240-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CANTON TU AA Y CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE	Metro	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	250	100%	0%	100%
		Meta financiera	122000	122000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	122000	100%	0%	100%
290339-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (LIMPIEZA Y REHABILITACION FOSAS SEPTICAS) ALDEA PULAY NEBAJ, QUICHE	Unidad	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	2	100%	0%	100%
		Meta financiera	219000	219000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	219000	100%	0%	100%
290454-APOYO A LA SALUD (DOTACION DE PILAS LAVADERAS) DIFERENTES COMUNIDADES 2022 NEBAJ, QUICHE	Persona	Meta física	147	147	0	Ejecución física				147	147	100%	147	100%	100%	100%
		Meta financiera	163300	163300	0	Ejecución financiera	0	0	0	163000	163000	99.82%	163000	99.82%	99.82%	99.82%
293284-CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO, DRENAJES, VERTEDERO 2022) NEBAJ, QUICHE	Persona	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	302000	302000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 12/01/2023 23:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Micro, pequeños y medianos empresarios capacitados con servicios de desarrollo empresarial.	Bolsa	Meta física	190	5445	0	Ejecución físic				5445	5445	100%	5445	0100%	2865.79%	02865.79%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	180720	180720	0%	680720	99.85%	0%	99.85%
294668-APOYO DOTACION INSUMOS (COMPRA DE FERTILIZANTE DIFERENTES COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE	Bolsa	Meta física	905	905	0	Ejecución física				905	905	100%	905	100%	100%	100%
		Meta financiera	181000	181000	0	Ejecución financiera	0	0	0	180720	180720	99.85%	180720	99.85%	99.85%	99.85%
294697-APOYO DOTACION INSUMOS (HILOS PARA MUJERES TEJEDORAS CASCO URBANO Y COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE	Persona	Meta física	450	450	0	Ejecución física				0	0%	450	100%	0%	100%	
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	500000	100%	0%	100%	
290788-APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES JOVENES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2022 NEBAJ, QUICHE	Persona	Meta física	200	200	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	
290780-APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (DOTACION DE INVERNADEROS TIPO MACROTUNELES) VARIAS COMUNIDADES 2022 NEBAJ, QUICHE	Persona	Meta física	200	200	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	
290770-FORESTACION BOSQUES NATURALES (ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS AGROFORESTALES) VARIAS COMUNIDADES 2022 NEBAJ, QUICHE	Planta	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	566900	566900	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	
290711-APOYO FRUTALES (ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE PLANTAS FRUTALES) VARIAS COMUNIDADES 2022 NEBAJ, QUICHE	Persona	Meta física	190	190	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	166900	166900	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 12/01/2023 23:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Unidad	Meta física	125	555	0	Ejecución físic				555	555	100%	555	0100%	444%	0444%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	343300	343300	0%	553300	100%	0%	100%
290791-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (DOTACION DE RACIONES PARA NIÑOS CON DESNUTRICION) DIFERENTES COMUNIDADES 2022 NEBAJ, QUICHE	Unidad	Meta física	220	220	0	Ejecución física				220	220	100%	220	100%	100%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	100000	100000	100%	100000	100%	100%	100%
290442-CONSERVACION BOSQUES NATURALES (DOTACION DE ESTUFAS MEJORADAS DIFERENTES COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE	Unidad	Meta física	125	125	0	Ejecución física				125	125	100%	125	100%	100%	100%
		Meta financiera	243300	243300	0	Ejecución financiera	0	0	0	243300	243300	100%	243300	100%	100%	100%
294667-APOYO DOTACION INSUMOS (COMPRA DE ESTUFAS A GAS DIFERENTES COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE	Unidad	Meta física	210	210	0	Ejecución física				0	0	0%	210	100%	0%	100%
		Meta financiera	210000	210000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	210000	100%	0%	100%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	Metro cuadrado	Meta física	450	6700	0	Ejecución físic				100	100	1.49%	100	01.49%	22.22%	022.22%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	180000	0%	0%	0%
292620-CONSTRUCCION EDIFICIO (SALON DE USOS MULTIPLES) ALDEA PEXLA GRANDE NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
265208-MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL ÁREA URBANA NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	6250	6250	0	Ejecución física					0	0%	1250	20%	0%	20%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	180000	20%	0%	20%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 12/01/2023 23:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
290517-LEVANTAMIENTO CATASTRO (ESTABLECIMIENTO ZONA LIMITROFE 2022) NEBAJ, QUICHE	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	70000	70000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a															
Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad	Persona	Meta física	1404	100	0	Ejecución físic				100	100	100%	100	0100%	7.12%	07.12%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	31306	31306	0%	31306	62.61%	0%	62.61%
294097-APOYO ASISTENCIA TECNICA Y APOYO AL MIGRANTE Y A LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2022 NEBAJ, QUICHE	Persona	Meta física	100	100	0	Ejecución física				100	100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	31306	31306	62.61%	31306	62.61%	62.61%	62.61%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Fecha y Hora: 12/01/2023 23:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales															
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e I	Metro cuadrado	Meta física	2799	8474	0	Ejecución físic				4000	4000	47.2%	4000	047.2%	142.91%	0142.91%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	1135000	0%	0%	0%
293399-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO) NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	1399	1399	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1836673.20	1836673.20	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
293400-MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO POLIDEPORTIVO CANTON TZICORRAL NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	542943.08	542943.08	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
294651-CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) CANTON XOLACUL NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	75	100%	0%	100%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	150000	100%	0%	100%
265207-MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL AREA URBANA NEBAJ, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	5600	5600	0	Ejecución física					0	0%	5600	100%	0%	100%
		Meta financiera	985000	985000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	985000	100%	0%	100%

F: _____
Alcalde Municipal

